



PLAN PARTER



PLAN ETAJ



Suprafata desfasurata	122.54 mp	19299 euro
Latime	5.47 m	
Lungime	12.42 m	
Dormitoare	2 buc	
Baie	2 buc	

Structura metalica cu plan de montaj.	12744 euro
Proiect tehnic de rezistenta suprastructura.	858 euro
Accesorii pentru montaj	796 euro
Preasamblare in fabrica	980 euro
Montaj structura pe fundatia clientului	3921 euro

Pretul aproximativ al transportului structurii se calculeaza inmultind numarul de kilometri (aratati de [harta Google Maps](#) din locatia Unic Rotarex® in locatia dumneavoastra) cu 1,5 euro/km.

Preturile nu includ TVA.

Platile se fac in lei la cursul BNR din ziua facturarii. 50% in avans si 50% la livrare.

Conditia de livrare este FCA, conform INCOTERMS.

Termen de executie proiect tehnic	12 zile
Termen de executie structura	8 zile
Termen de executie montaj	8 zile

Oferta se refera la structura metalica si montaj.

Alte lucrari de constructii puteti contracta cu echipe zonale. Lucrari de constructii normale care pot fi realizate de oricine.

Echipa Unic Rotarex®

- Estimarea este calculata la preturile actuale de referinta ale materiilor prime si se poate transforma intr-o oferta in maxim 7 zile de la descarcarea de pe site, in limita disponibilitatii de proiectare, productie si montaj.

[CONTACT](#)

www.rotarex.ro